



UPPLYSNING: Kontrollplanens checklista (sidan 2-4) ska fyllas i under utförandet av avloppsanläggningen. Kontrollplanen ska sedan skickas till **Hedemora kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 201, 776 28 Hedemora**

Kontrollplan

Sökande

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Namn | | Organisationsnummer/Personnummer |
| Adress | Postadress | |
| Telefon bostad (även riktnummer) | Telefon arbete (även riktnummer) | |
| Telefon mobil | E-postadress | |

Fastighet

| | |
|----------------------|---|
| Fastighetsbeteckning | Typ av bostad <input type="checkbox"/> Permanentus <input type="checkbox"/> Fritidshus |
|----------------------|---|

Typ av avloppsanläggning

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| Slamavskiljarens volym, m ³ | Typbeteckning | Markbädd, m ² <input type="checkbox"/> | Utsläpp till |
| Infiltration, m ² <input type="checkbox"/> | Förstärkt infiltration, m ² <input type="checkbox"/> | Annat, specificera | |
| <input type="checkbox"/> WC till sluten tank | Den slutna tankens volym: | | |
| <input type="checkbox"/> Urinsortering | Urintankens volym | Urinsorteringstolett, fabrikat | |
| Omhändertagande av urin från urinsorteringstolett <input type="checkbox"/> Hämtning i kommunal regi <input type="checkbox"/> Eget omhändertagande | | | |

Tillståndet/Anmälan

| | | |
|--------------------|-------------------------|--|
| Datum för beslutet | Diarienummer/Beteckning | Avvikelser <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| Ange avvikelser | | |

Utförande

| | |
|--|---------------------------|
| Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökande | Entreprenör, namn |
| Kontaktperson, namn | |
| Telefon (även riktnummer) | Telefax (även riktnummer) |

Kontrollplan för enskilda avloppsanläggningar – checklista

OBS! Vid *kursiverad* stil ska momentet fotodokumenteras

Administrativa kontrollpunkter

| | Kontroll (JA/ NEJ) | Signatur | Anmärkning |
|--|--------------------|----------|------------|
| Överensstämmer inlämnade ansökningshandlingar med villkoren i tillståndet | | | |
| Anmälan har gjorts till miljöförvaltningen vid avsteg från godkänd ritning | | | |

Allmänna kontrollpunkter

| | Kontroll (JA/ NEJ) | Signatur | Anmärkning |
|---|--------------------|----------|------------|
| Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (ej vakuumventil) | | | |
| Urinledning luftad ovan tak, gärna tillsammans med avloppsluftningen | | | |
| Kontroll har gjorts att dränerings-, tak- och dagvatten inte är anslutet till anläggningen | | | |

Kontrollpunkter för ledningar, slamavskiljare, slutna tank, urintank och fördelningsbrunn

| | Kontroll (JA/ NEJ) | Signatur | Anmärkning |
|---|--------------------|----------|------------|
| <i>Slamavskiljaren uppfyller kraven enligt svensk standard och är försedd med T-rör</i> | | | |
| <i>Marken under in- och utloppsledning till slamavskiljare har packats</i> | | | |
| Ledning före slamavskiljare lutar minst 10 ‰ (1 cm/m) och har täta skarvar | | | |
| Urinledning lutar minst 10 ‰ och har täta skarvar | | | |
| Urinbrunnens inloppsledning är böjd så att brunnen fylls från botten | | | |
| Spillvattenledning och urinledning är försedd med spolrör med täta lock på | | | |
| Slamavskiljare, slutna tank och urinbrunn är lagda enligt tillverkarens anvisningar | | | |
| Nivåvippor och överflynnadslarm till pump, slutentank, urintank är rätt monterade | | | |
| Fördelningsbrunnen har justerbara utlopp och har justerats för jämt flöde | | | |
| <i>Den slutna tanken är försedd med manlucka</i> | | | |

Kontrollpunkter för markbädd (gå till sidan 4 om infiltration har anlagts)

| | Kontroll (JA/NEJ) | Signatur | Anmärkning |
|---|-------------------|----------|------------|
| Markbädden är placerad enligt situationsplan | | | |
| <i>Schaktbotten är förlagd på rätt nivå, enligt ritning (foto med måtsticka)</i> | | | |
| <i>Markbädden är utförd med tätskikt</i> | | | |
| Samtliga lager i rätt tjocklek och med rätt fraktion (kornstorlek) enligt ritning | | | |
| Dräneringsledningarna lagda med lutning enligt ritning | | | |
| <i>Dräneringsledningarna är försedda med luftning</i> | | | |
| Dräneringsledningarna har besiktats av sakkunnig (erfaren grävare eller till Miljö- och byggnadsförvaltningen) | | | |
| Markbäddssanden består av 0-8 sand och har tjockleken 80 cm | | | |
| Siktkurva finns på markbäddssanden | | | |
| <i>Dräneringsledningarna går till utloppsbrunn med nivåskillnad mellan in- och utlopp för att möjliggöra provtagning av rinnande vatten</i> | | | |
| <i>Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med luftning</i> | | | |
| Spridningsrören lagda med lutning 5-10 ‰ | | | |
| Spridningsrören har besiktats av till Miljö- och byggnadsförvaltningen | | | |
| <i>Fiberduk är lagd ovan spridningslagret</i> | | | |
| Återfyllnaden är minst 50 cm | | | |
| <i>Utloppsrörets mynning (i dike e.d.) är fri från hinder och avslutas i makadamlager</i> | | | |
| Markbädden är kompletterad med biomoduler som är lagda enligt tillverkarens anvisningar | | | |

Underskrift

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda. Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som blanketten avser.

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Ort och datum | |
| Kontrollansvarigs namnteckning | Namnförtydligande |

Kontrollpunkter för infiltration

| | Kontroll (JA/NEJ) | Signatur | Anmärkning |
|---|-------------------|----------|------------|
| Infiltrationsanläggning är placerad enligt situationsplan | | | |
| <i>Schaktbotten är förlagd på rätt nivå, enligt ritning (foto med mätsticka)</i> | | | |
| <i>Schaktbotten är ej packad eller utslätad (markporerna ska vara öppna)</i> | | | |
| Schaktbotten har besiktats av MHK eller sakkunnig | | | |
| Berg eller grundvatten förekommer ej närmare än 1 meter under schaktbotten | | | |
| Endast vid förstärkt infiltration: Förstärkningslager består av minst 30 cm sand (0-8 mm) eller tjocklek enligt beslut | | | |
| Siktkurva finns på förstärkningslagret | | | |
| Spridningslager i rätt tjocklek och av tvättad makadam 8-16, 16-32 | | | |
| Spridningslager i rätt tjocklek och av natursingel 8-24 | | | |
| Spridningsledning lagd med lutning 5-10 ‰ | | | |
| <i>Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med luftning</i> | | | |
| <i>Fiberduk är lagd ovan spridningslagret</i> | | | |
| Återfyllnaden är minst 50 cm | | | |
| Infiltrationen är kompletterad med biomoduler som är lagda enligt tillverkarens anvisningar | | | |

Underskrift

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda. Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som blanketten avser.

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Ort och datum | |
| Kontrollansvarigs namnteckning | Namnförtydligande |

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.